



固定资产验收单

生效日期:

编号:

| | | | |
|------|--------------|------|---------------|
| 合同编号 | | 合同金额 | 62150 |
| 资产名称 | H4-2.2仰角调节手柄 | 资产型号 | SIHT0014613 |
| 资产类别 | 注塑模具 | 资产编号 | H4H-2S-M-1/00 |
| 供货单位 | 天津市勃辉模具有限公司 | | |

验收点检项

设备明细:

| 模具确认 | | 产品技术确认 | |
|-------------|-------|--------------|-------|
| 1、模具吊装 | OK NG | 1、产品结构 | OK NG |
| 2、模具定位环 | OK NG | 2、产品装配 | OK NG |
| 3、热流道状态 | OK NG | 3、产品分型线 | OK NG |
| 4、模具动作 | OK NG | 4、产品标识 | OK NG |
| 5、模具水路 | OK NG | 喷涂确认 | |
| 6、顶针板检测 | OK NG | 1、产品喷涂挂钩 | OK NG |
| 7、滑块检测 | OK NG | 2、外观是否符合喷涂要求 | OK NG |
| 8、模具各部位排气 | OK NG | 3、光影不顺情况 | OK NG |
| 9、顶棍孔尺寸 | OK NG | 质量确认 | |
| 10、产品定出情况 | OK NG | 1、产品尺寸 | OK NG |
| 11、模具3D图2D图 | OK NG | 2、产品外观 | OK NG |
| 12、模具名牌 | OK NG | 3、产品装配是否正常 | OK NG |
| 13、模具材质报告 | OK NG | 4、产品是否存在装配卡滞 | OK NG |

李国康

步国康

周云左

设备在安装调试、试用过程中的情况

验收结果 OK

参加验收人员签名 李国康 9/21-22 步国康 9.21 吕孝腾 9.22

模具安装完成时间 9/21-22 验收日期 9/21-22

模具存放地点 黄牌模镜 固定资产归口管理部门负责人 林 2023.10.20

李国康 2023.1.6

林 2023/10/20