



固定资产验收单

生效日期:

编号:

合同编号	GHRC-HY 20250812 GHRC-HY 2025272	合同金额	6500
资产名称	卡板限位塑料件	资产型号	注塑模具
资产类别	注塑模具	资产编号	
供货单位	天津君豪		

验收点检项

设备明细:	模具确认		产品技术确认	
		1. 模具吊装 OK NO		1. 产品结构 OK NO
	2. 模具定位环 OK NO		2. 产品装配 OK NO	
	3. 热流道状态 OK NO		3. 产品分型线 OK NO	
	4. 模具动作 OK NO		4. 产品标识 OK NO	
	5. 模具水路 OK NO		喷涂确认	
	6. 顶针板检测 OK NO		1. 产品喷漆挂沟 OK NO	
	7. 滑块检测 OK NO		2. 外观是否符合喷涂要求 OK NO	
	8. 模具各部位排气 OK NO		3. 光彩不顺情况 OK NO	
	9. 顶模孔尺寸 OK NO		质量确认	
	10. 产品定出情况 OK NO		1. 产品尺寸 OK NO	
	11. 模具3D图2D图 OK NO		2. 产品外观 OK NO	
	12. 模具名牌 OK NO		3. 产品装配是否正常 OK NO	
	13. 模具材质报告 OK NO		4. 产品是否存在装配卡滞 OK NO	

设备在安装调试、试用过程中的情况			
验收结果	OK		
参加验收人员签名	王学高 刘 礼		
模具安装完成时间	2025.7.15	验收日期	2025.8.15
模具存放地点	河北厂	固定资产归口管理部门负责人	张林

表单NO. CR-54-01-06(B/0)

光华荣昌

A4 (210mm×297mm)

李 浩 21/11-15

