



会议纪要

SHT001761 滑轨总成需要新开底支架，涉及 3 个新零件，下表是 3 个零件的开发信息：

零件	材质	重量	模具数量	模具费用+焊胎	滑轨总成本增加	周期
连接支架 1	Q235	0.1602	落料+成型	3.2 万 (未税)	2.7 元	1) 本月底完成成型模具 模具 2) 10 月 15 日前完成落料模具 3) 本月底-10 月初保证 200 台份的交付
连接支架 2	Q235	0.1617	落料+成型			
连接支架 3	Q235	0.1170	落料+成型			
备注：	模具费按照每年 3 万台份分摊，1 年内未分摊部分全额支付模具费					

设变前图示	设变后图示	
		
项目	费用	
	明细	金额
原材料	增加0.165kg	0.9
	原材料更换Q235横梁2件0.3kg	-0.6
工艺增加	冲压增加2序（件3）	0.25*2=0.5元
	横联增加冲压费用	0.1*2=0.2元
	表面面处理	1.35元
	装配增加螺钉4件及人工	0.35元
合计		2.7元

签字：光华荣昌

签字：南皮利辉